

Jährliche UVV Prüfung Elektrokettenzug durch Sachkundigen / Prüfung nach BGV D8+

| | | | | |
|-------------|---------|-----------|----------|---------------|
| Hersteller: | Typ: | Bauform: | Baujahr: | Seriennummer: |
| Liftket | 500/1-4 | SB4.1/12J | 2017 | H08828 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zul. Belastung: (kg) | Kettenlänge: (m) | Kettendimension: (mm x mm) | Kettennorm (DIN-Bezeichnung) | Triebwerkgruppe: (Nach DIN 15020) |
| 500 | 18m | 7x22 | EN 818-7, DAT | 1BM/M3 |

| |
|--------------------------------|
| Waagschein Kupplung (bei 20°C) |
| 04.08.23 16:10:22 |
| Gross: 730kg |
| H08828 |

| Beschreibung: | Status / Befund: | Mangel: |
|----------------------------------|------------------|---------|
| Sichtprüfung Lastkette | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Anschlagpuffer | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Hakenflasche | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Hubbegrenzer | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Kettenspeicher | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Aufhängung | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Schraubverbindung | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Kettenführung | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Gehäuse | ✓ | -/- |
| Messung Körnerabstand Lasthaken | ✓ | -/- |
| Kontrolle Typenschild vorhanden | ✓ | -/- |
| Kontrolle Warnhinweise vorhanden | ✓ | -/- |

| Beschreibung: | Status / Befund: | Mangel: |
|--|------------------|---------|
| Prüfung Rutschkupplung mit 1.3 x Nominalgewicht | ✓ | -/- |
| Prüfung Funktion Bremse 1 | ✓ | -/- |
| Prüfung Funktion Bremse 2 | ✓ | -/- |
| Prüfung Bremse 1 mit 1.3 x Nominalgewicht | ✓ | -/- |
| Prüfung Bremse 2 mit 1.3 x Nominalgewicht | ✓ | -/- |
| Kontrolle & Einstellen Luftspalt Bremse 1 | ✓ | -/- |
| Kontrolle & Einstellen Luftspalt Bremse 2 | ✓ | -/- |
| Funktions- und Laufprüfung | ✓ | -/- |

| Beschreibung: | Status / Befund: | Mangel: |
|---------------------------------|------------------|---------|
| Prüfplakette angebracht | ✓ | -/- |
| Lastkette bei Bedarf geschmiert | ✓ | -/- |

Die Elektro-Prüfung nach SNR 462 638 wird mit einem separaten Prüfprotokoll dokumentiert.

Prüfdatum: 4.8.23

Ausführender Prüfer: Silvan Gruber

Unterschriften: 